



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ), সওজ
৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্প
এবং

প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ০১, ২০২২ - জুন ৩০, ২০২৩

৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

(Overview of the Performance of the Construction of ৮th Bangladesh-China Friendship Bridge Project)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৪ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

সেতুর মূল অবকাঠামো, রেলিং, লাইটিং, এপ্রোচ সড়ক সহ সেতুর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। টোল প্লাজা সংলগ্ন রিজিড পেডমেন্ট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সাইট অফিস এর নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্ত। Impection Banglow এর অবকাঠামো নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে।

০১ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং চীন সরকারের মধ্যে ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে Implementation Agreement স্বাক্ষরিত হয়। Implementation Agreement অনুযায়ী পূর্ত নির্মাণ কাজের জন্য চীন সরকার কর্তৃক China Railway 17th Bureau Group Co. Ltd. কে নির্বাচন করা হয়েছে। মূল সেতু এ্যাপ্রোচ সড়ক, এ্যাক্সেস সড়ক, টোল প্লাজা, সাইট অফিস ভবন, Construction Yard নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও ভূমি ভাড়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মূল সেতুর Pile ও পিয়ার এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বক্স গার্ডার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। সকল প্রকার ইউলিটি শিফটিং ও স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ্যাপ্রোচ সড়কের Sub-base Layer পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। রিজিড পেডমেন্টসহ টোল প্লাজা, সাইট অফিস এবং ইম্পেকশন বাংলো নির্মাণের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

চায়না ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান ও চায়না Consultant দের নিরাপত্তা জন্য সার্বক্ষণিক আনসার নিয়োজিত রয়েছে। চীনা কোম্পানীকে সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

জনসাধারণের নির্বিলম্ব চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর জেলা সড়কের (জেড-৮৭০২) ১২তম কিলোমিটারে বেকুটিয়া পয়েন্টে কচা নদীর উপর ২ লেন বিশিষ্ট ১৪৯৩.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের (মূল সেতু ৯৯৮.০০ মিটার) ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (৪th BCFB) চালু হলে ঢাকার সাথে বিভাগীয় শহর খুলনার দূরত্ব কমে যাবে এবং বরিশাল এর সাথে খুলনার যোগাযোগ সহজ হবে।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

অর্থ বৎসরের শুরুরতেই ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু দিয়ে যান চলাচল এর উপযোগী হবে।

সেকশন ১:

এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের সাধারণ কার্যাবলি

১.১ সাধারণ কার্যাবলিঃ

- ক) রাজাপুর-নৈকাঠী-বেকুটিয়া-পিরোজপুর জেলা সড়কের (জেড-৮৭০২) ১২ তম কিলোমিটারে বেকুটিয়া পয়েন্টে কচা নদী উপর ২ লেন বিশিষ্ট ১৪৯৩.০০ মিটার দৈর্ঘ্যের (মূল সেতু ৯৯৮.০০ মিটার) ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ;
- খ) ১৪৬৭.০০ মিটার এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ;
- গ) উভয় প্রান্তে ১০০ মিটার রিজিড পেভমেন্টসহ টোল প্লাজা, সাইট অফিস এবং ইমপেকশন বাংলা নির্মাণ;

AR

শেকশন ৩
কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা


কর্মসম্পাদন/ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২২-২৩					প্রক্ষেপণ ২০২৩-২৪	প্রক্ষেপণ ২০২৪-২৫
							২০২০-২০২১	২০২১-২০২২	অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ															
[২] মহাসড়ক নেটওয়ার্কের সড়ক উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ	৭৫	৮ম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন	[১.১.১] বাস্তবায়িত কঁচা নদীর উপর ৮ম বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সেতু	ক্রমপঞ্জিভূত	শতাংশ	৭০	৯৭	১০০	৯৯.৭০	৯৯.৪০	৯৯.১০	৯৮.৮০	-	-	-

১০২

আমি, মোঃ আঃ আউয়াল মোল্লা, পরিচিতি নং-০০০৪০৫, প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ, সওজ), ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা, হিসেবে প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, এ.কে.এম মনির হোসেন পাঠান, পরিচিতি নং-০০০২৮৮, প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা হিসেবে প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ, সওজ), ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্প, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:



২৬/৬/২০২২

প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ), সওজ
৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্প
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

তারিখ



২৬/০৬/২০২২

প্রধান প্রকৌশলী
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

তারিখ

সংযোজনী-১

শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)

এডিপি : এ্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম।

8th BCFB : 8th Bangladesh-China Friendship Bridge.

সংযোজনী-২

কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
১	[১.১] ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন	১.১.১ বাস্তবায়িত কচা নদীর উপর ৮ম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু (ক্রমপুঞ্জিত)	সরেজমিন পরিদর্শন এবং মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন।